

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош”, број: 3/14), Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за период 2015-2019. година, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 17.03.2016. године д о н о с и:

### З А К Л Ј У Ч А К

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција Општине Котор Варош за 2015. годину

#### Члан 1.

Усваја се Извјештај о реализацији План капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2015. годину.

#### Члан 2.

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош за 2015. годину.

#### Члан 3.

Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општине Котор Варош”.

Број: 01-022- 48 /16  
Датум: 17.03.2016.године



ПОТПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Младен Трибуновић

ИЗВЈЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ за 2015.годину.

Скупштина општине Котор Варош је Одлуком број: 01-022-144/15, 01.10.2015. године усвојила План капиталних инвестиција за период 2015-2019 година, који је припремио Координациони тим за израду плана капиталних инвестиција. Планом су обухваћена 162 пројекта, укупне вриједности 20.506.002,59 КМ.

У 2015.години су реализована 44 пројекта укупне вриједности 2.264.004,48 КМ. Пројекти су финансирани из слиједећих извора (у КМ):

- Буџет 558.391,23
- Кредит 1.237.436,53
- Донаторска средства и средства виших нивоа власти 368.239,50
- Јавна предузећа 99.937,22

Реализовани су пројекти по групама: путна инфраструктура, мостови и улице 20 пројеката, расвјета и електрификација 11 пројеката, канализација и водовод 3 пројекта, објекти 4 пројекта, екологија 1 пројекат и група остало 5 пројеката. Урађена је пројектна документација: просторни и урбанистичког план, шумскопривредна основа, пројектна документација за мостове.

У структури реализованх пројеката према изворима финансирања, значајан је пројекат Реконструкција и санација градске водоводне мреже и проширење канализационе мреже, који се финансира из кредитних средстава Свјетске банке у оквиру Пројекта „Водовод и канализација РС“.

Из средстава виших нивоа власти су финансирани пројекти санације штета од поплава (пропусти) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Путеви Баштина и Билице, Улица Блатњак и Коториште, Електрификација Баштина и Електрификација Плитска, из средстава Министарства за избјегла и расељена лица РС, Пут Г- Липље-Д. Липље и Обалоутврда Трг, из средстава ЈУ Воде РС, Опремање ватрогасне јединице, у сарадњи са Ватрогасним савезом РС, Рециклажно двориште из средстава УНДП.

Реализација по групама:

Ред.бр.	Група	Број пројеката	Износ КМ
1.	Путеви и мостови	20	522.209,75
2.	Расвјета и електрификација	11	131.748,86
3.	Канализација и водовод	3	1.254.024,08
4.	Објекти	4	41.501,07
5.	Екологија	1	55.338,12
6.	Остало	5	259.182,60
	Укупно	44	2.264.004,48

Табеларни преглед реализованих пројеката у 2015. години у прилогу.

Обрађивач:  
Кабинет начелника  
-Јединица за управљање развојем



Предлагач:  
Начелник општине  
Далибор Вучановић

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2015 ГОДИНУ

Бр.	Назив пројекта	Укупно реализовано	Извори финансирања						
			Буџет	Кредит	Грађани	Донације	ПП и ЈС	Остало	
1	Израда пројектне документације за мостове (Бистрица-Липље, Врбања-Шибови, Врбања-Котор, Савановића поток-Крушево Брдо, Крушевица-Масловаре, Врлетница - Липље)	2.714,52	2.714,52						
2	Пропусти - поплаве	77.796,71	1.516,16				76.280,55		
3	Изградња канализационе мреже-секундарна канализација Крак 3-7 и прикључци*	471.238,99		471.238,99					
4	Наставак асфалтирања пута Старе Масловаре у дужини од 1 км	11.621,52	11.621,52						
5	Пут Доњи Варош - Баштина	46.265,95					46.265,95		
6	Модернизација пута Рипиште-Билице	93.196,06					93.196,06		
7	Пут Шибови - Присоје	4.680,00	4.680,00						
8	Пут Доње Липље-Горње Липље	50.788,19	826,35					49.961,84	
9	Пројектна документација за путеве (Грабовачка ријека, Дабовци - Купрешаци, Језерка - Гарићи)	1.626,58	1.626,58						
10	Пут нове трасе Вагани	14.778,27	14.778,27						
11	Пут нове трасе Грабовица	16.408,18	16.408,18						
12	Пут Тешћи - Савићи	6.423,30	6.423,30						
13	Пут центар Масловаре	11.460,81	11.460,81						
14	Пут центар Ободник	2.879,72	2.879,72						
15	Пут нове трасе Липље	12.184,28	12.184,28						
16	Улица Рипиште	4.180,64	4.180,64						
17	Улица Слатина	1.839,24	1.839,24						
18	Паркинг Брегови	1.976,13	1.976,13						
19	Улица Патријарха Павла	94.777,28	54.777,28				40.000,00		
20	Улица Живојина Мишића	41.512,48					41.512,48		
21	Израда пројектне документације за зграде (колективни смјештај, породице погинулих бораца, рециклажно двориште)	14.328,44	14.328,44						
22	Рециклажно двориште	15.809,12	3.248,31				12.560,81		
23	Зграда Спортски центар	4.997,36					4.997,36		
24	Зграда Општине	6.366,15	6.366,15						
25	Реконструкција и санација градске водовodne мреже и изворништа*	766.197,54		766.197,54					
26	Расвјета Ново насеље	4.546,62	4.546,62						
27	Расвјета Коториште	9.774,18	9.774,18						
28	Расвјета Баре СПГ	10.918,44	10.918,44						
29	Расвјета Крч	5.711,94	5.711,94						
30	Расвјета Плана	10.424,70	10.424,70						
31	Расвјета Хрвањани	8.882,64	8.882,64						
32	Расвјета Товладић-Читлук	7.803,90	7.803,90						
33	Расвјета Подосоје	6.198,66	6.198,66						
34	Расвјета Подјелај, Масловаре	14.061,49	14.061,49						
35	Електрификација Плитска	28.059,52					28.059,52		
36	Електрификација Баштина	25.366,77					25.366,77		

37	Обалоутврда Трг	55.338,12	5.382,74				49.975,38	
38	Урбанистички план	81.081,00	81.081,00					
39	Просторни план	94.532,49	94.532,49					
40	Регулациони план	4.563,00	4.583,00					
41	Шумско-привредна основа	27.006,11	27.008,11					
42	Асфалтирање прилазног пута Дому здравља "Свети Пантелејмон"	25.099,09	26.000,80					
43	Опремање ватрогасне јединице	52.000,00	52.000,00					
44	Одводња површинских вода код објекта киносале у Котор Варошу	16.587,55	18.587,55					
<b>УКУПНО</b>		<b>2.264.004,48</b>	<b>558.391,23</b>	<b>1.237.436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>368.239,50</b>	<b>99.937,22</b>	<b>0,00</b>

Напомена:  
\*пројекат у току

Датум 17.03.2016. године



НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Далибор Вучановић

*Handwritten signature of Dalibor Vucanovic*